

TỜ TRÌNH

**Xin chủ trương để ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện
chuẩn bị đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh**

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy.

Thực hiện Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 14/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và sửa đổi Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (tại cuộc họp ngày 10/01/2026).

Căn cứ Tờ trình số 817/TTr-UBND ngày 02/02/2026 của UBND tỉnh; thực hiện Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 20/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

- Hoàn thiện các tuyến đường giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, tạo đột phá kết nối liên kết vùng; mở ra không gian phát triển mới và tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh Điện Biên, Sơn La và khu vực Tây Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành) để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tính khoa học và khả thi.

- Đảm bảo sự vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt, quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công việc; đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

1. Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư: Thời gian hoàn thành dự kiến ngày 06/3/2026.

2. Thực hiện và khởi công dự án thành phần: giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư: Thời gian hoàn thành ngày 07/5/2026.

3. Khởi công công trình chính: Dự kiến ngày 10/10/2026.

(có chi tiết như phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Có dự thảo Kế hoạch kèm theo)

Đảng ủy UBND tỉnh kính trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương đề Đảng ủy UBND tỉnh triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- TT. HĐND tỉnh,
- TT Đảng ủy,
- Các sở: XD, Tài chính, NT&MT,
- Ban Quản lý dự án các CTGT,
- Lưu VT, VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Lê Văn Lương

Tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang

(Kèm theo Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 04/02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
I	Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư					12/11/2025	6/3/2026	
1	Tổ chức khảo sát, lập báo cáo NCKT						29/1/2026	
1.1	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát	Sở Xây dựng			2	20/11/2025	22/11/2025	Đã thực hiện xong
1.2	Lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	3	22/11/2025	25/11/2025	Đã thực hiện xong
1.3	Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn			25	25/11/2025	20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.4	Kiểm tra, rà soát thực địa xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường			20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.5	Báo cáo kết quả khảo sát	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng	1	20/12/2025	21/12/2025	Đã thực hiện xong
1.6	Nghiệm thu kết quả khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	21/12/2025	22/12/2025	Đã thực hiện xong
1.7	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ Lập báo cáo NCKT, thẩm tra	Sở Xây dựng			2		20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.8	Lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo NCKT, Nhà thầu thẩm tra	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	4		24/12/2025	Đã thực hiện xong
1.9	Lập báo cáo NCKT	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng, các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.10	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn thẩm tra		Sở Xây dựng; Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	15	11/1/2026	26/1/2026	Đã thực hiện xong
1.11	Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.12	Lập sơ bộ đánh giá tác động môi trường.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.13	Thỏa thuận với tỉnh Sơn La về vị trí đầu nối	UBND tỉnh	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	6	21/1/2026	27/1/2026	Đã thực hiện xong
1.14	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi theo báo cáo thẩm tra, ý kiến tham gia	Đơn vị tư vấn		Đơn vị tư vấn thẩm tra	1	27/1/2026	28/1/2026	
1.15	Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	28/1/2026	29/1/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
2	Làm việc với Bộ Tài chính về nguồn vốn và phương án đầu tư							
2.1	Văn bản gửi Bộ Tài chính về việc cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	1	29/1/2026	30/1/2026	
2.2	Bộ Tài chính có văn bản cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	Bộ Tài chính	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	5	30/1/2026	4/2/2026	
3	Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn							
3.1	Sở Tài chính tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (Sở Xây dựng đã đề nghị Sở Tài chính)	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng	3	23/1/2026	25/1/2026	
3.2	UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định (giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành viên tham gia). - Quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư công	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành.	3	25/1/2026	28/1/2026	
4	Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	12	29/1/2026	10/2/2026	Nội dung thẩm định bao gồm nội dung thẩm định chủ chương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
4.1	Gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan liên quan	UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành; Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	1	29/1/2026	30/1/2026	
4.2	Làm việc với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.	Các Bộ, ngành liên quan	Giám đốc các Sở, ngành liên quan	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	7	30/1/2026	6/2/2026	
4.3	Họp hội đồng thẩm định, ban hành báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành.	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	5	6/2/2026	11/2/2026	
5	Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định	Đơn vị tư vấn			2	6/2/2026	8/2/2026	
6	Hội đồng thẩm định trình Báo cáo thẩm định đến UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	8/2/2026	9/2/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
7	Họp UBND, Đảng ủy UBND tỉnh và Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	10/2/2026	11/2/2026	
8	Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư (Bao gồm cả thời gian nghỉ Tết nguyên đán)	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	15	11/2/2026	26/2/2026	
9	Ban Chấp hành Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	2	26/2/2026	28/2/2026	
10	Trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	2	28/2/2026	2/3/2026	
11	Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh			3	2/3/2026	5/3/2026	
12	Họp HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư	HĐND tỉnh	UBND tỉnh		1	5/3/2026	6/3/2026	
13	Tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Điện Biên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.	Chính phủ	Sở Tài chính		3	6/3/2026	9/3/2026	thực hiện đồng thời với quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
14	Giao chủ đầu tư các dự án thành phần	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành, Ban QLDA CCT Giao thông, UBND các xã, phường.	2	6/3/2026	8/3/2026	
II	Thực hiện dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư					8/3/2026	7/5/2026	
1	Xác định ranh giới GPMB dự án, từ Hồ sơ báo cáo NCKT	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn	Chủ đầu tư dự án thành phần	2	8/3/2026	10/3/2026	
2	Lựa chọn một số nội dung thuộc dự án thành phần (có cấu phần xây dựng như: Xây dựng điểm Tái định cư; di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật...; ưu tiên các dự án có hạn mức lập Báo cáo KTKT để đảm bảo tiến độ khởi công công trình)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.	1	8/3/2026	9/3/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
3	Thực hiện việc kiểm đếm về rừng, đất rừng, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng	Sở Nông nghiệp và Môi trường		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.				
4	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	9/3/2026	12/3/2026	
5	Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị DA (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	12/3/2026	15/3/2026	
6	Lựa chọn nhà thầu, ký kết một số Hợp đồng tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị DA tiểu dự án thành phần (dự kiến giá gói thầu < 800 triệu áp dụng hình thức chi định thầu rút gọn)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	15/3/2026	18/3/2026	
7	Lập báo cáo KTKT dự án, thẩm tra, trình thẩm định tiểu dự án thành phần (lựa chọn Bao gồm cả chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng...)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Các đơn vị tư vấn	20	18/3/2026	7/4/2026	
8	Thẩm định báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	Sở Xây dựng		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	7	7/4/2026	14/4/2026	
9	Phê duyệt báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	UBND tỉnh		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	2	14/4/2026	16/4/2026	
10	Tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng Thi công xây dựng tiểu dự án thành phần (Gói thầu quy mô nhỏ < 10 tỷ thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 9 ngày; lập HSMT 3 ngày; đánh giá HSDT 3 ngày)	Chủ đầu tư dự án thành phần			16	16/4/2026	2/5/2026	
11	Khởi công dự án thành phần GPMB, TĐC	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường.	5	2/5/2026	7/5/2026	
III	Khởi công công trình chính (Do Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện, ngay sau khi phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường liên quan			10/10/2026	

PHỤ LỤC 2

Kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp đường từ quốc lộ 12 đi cửa khẩu A Pa Chải
(Kèm theo Tờ trình số -TTr/ĐU ngày /02/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
I	Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư					12/11/2025	6/3/2026	
1	Tổ chức khảo sát, lập báo cáo NCKT						29/1/2026	
1.1	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát	Sở Xây dựng			2	20/11/2025	22/11/2025	Đã thực hiện xong
1.2	Lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	3	22/11/2025	25/11/2025	Đã thực hiện xong
1.3	Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn			25	25/11/2025	20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.4	Kiểm tra, rà soát thực địa xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường			20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.5	Báo cáo kết quả khảo sát	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng	1	20/12/2025	21/12/2025	Đã thực hiện xong
1.6	Nghiệm thu kết quả khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	21/12/2025	22/12/2025	Đã thực hiện xong
1.7	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ Lập báo cáo NCKT, thẩm tra	Sở Xây dựng			2		20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.8	Lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo NCKT, Nhà thầu thẩm tra	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	4		24/12/2025	Đã thực hiện xong
1.9	Lập báo cáo NCKT	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng, các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.10	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn thẩm tra		Sở Xây dựng; Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	15	11/1/2026	26/1/2026	Đã thực hiện xong
1.11	Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.12	Lập sơ bộ đánh giá tác động môi trường.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.13	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi theo báo cáo thẩm tra, ý kiến tham gia	Đơn vị tư vấn		Đơn vị tư vấn thẩm tra	2	26/1/2026	28/1/2026	
1.14	Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	28/1/2026	29/1/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
2	Làm việc với Bộ Tài chính về nguồn vốn và phương án đầu tư							
2.1	Văn bản gửi Bộ Tài chính về việc cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	1	29/1/2026	30/1/2026	
2.2	Bộ Tài chính có văn bản cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	Bộ Tài chính	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	7	30/1/2026	6/2/2026	
3	Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn							
3.1	Sở Tài chính tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (Sở Xây dựng đã đề nghị Sở Tài chính)	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng	3	23/1/2026	25/1/2026	
3.2	UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định (giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành viên tham gia). - Quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư công	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành.	3	25/1/2026	28/1/2026	
4	Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	12	29/1/2026	10/2/2026	Nội dung thẩm định bao gồm nội dung thẩm định chủ chương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
4.1	Gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan liên quan	UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành; Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	1	29/1/2026	30/1/2026	
4.2	Làm việc với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.	Các Bộ, ngành liên quan	Giám đốc các Sở, ngành liên quan	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	7	30/1/2026	6/2/2026	
4.3	Họp hội đồng thẩm định, ban hành báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành.	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	2	6/2/2026	8/2/2026	
5	Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định	Đơn vị tư vấn			2	6/2/2026	8/2/2026	
6	Hội đồng thẩm định trình Báo cáo thẩm định đến UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	8/2/2026	9/2/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
7	Hợp UBND, Đảng ủy UBND tỉnh và Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	10/2/2026	11/2/2026	
8	Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư (Bao gồm cả thời gian nghỉ Tết nguyên đán)	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	15	11/2/2026	26/2/2026	
9	Ban Chấp hành Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	2	26/2/2026	28/2/2026	
10	Trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	2	28/2/2026	2/3/2026	
11	Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh			3	2/3/2026	5/3/2026	
12	Hợp HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư	HĐND tỉnh	UBND tỉnh		1	5/3/2026	6/3/2026	
13	Tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Điện Biên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.	Chính phủ	Sở Tài chính		3	6/3/2026	9/3/2026	thực hiện đồng thời với quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
14	Giao chủ đầu tư các dự án thành phần	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành, Ban QLDA CCT Giao thông, UBND các xã, phường.	2	6/3/2026	8/3/2026	
II	Thực hiện dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư					8/3/2026	7/5/2026	
1	Xác định ranh giới GPMB dự án, từ Hồ sơ báo cáo NCKT	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn	Chủ đầu tư dự án thành phần	2	8/3/2026	10/3/2026	
2	Lựa chọn một số nội dung thuộc dự án thành phần (có cấu phần xây dựng như: Xây dựng điểm Tái định cư; di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật...; ưu tiên các dự án có hạn mức lập Báo cáo KTKT để đảm bảo tiến độ khởi công công trình)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.	1	8/3/2026	9/3/2026	
3	Thực hiện việc kiểm đếm về rừng, đất rừng, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng	Sở Nông nghiệp và Môi trường		Đơn vị tư vấn; UBND các xã				

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
4	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	9/3/2026	12/3/2026	
5	Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị DA (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	12/3/2026	15/3/2026	
6	Lựa chọn nhà thầu, ký kết một số Hợp đồng tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị DA tiểu dự án thành phần (<i>dự kiến giá gói thầu < 800 triệu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn</i>)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	15/3/2026	18/3/2026	
7	Lập báo cáo KTKT dự án, thẩm tra, trình thẩm định tiểu dự án thành phần (lựa chọn <i>Bao gồm cả chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng...</i>)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Các đơn vị tư vấn	20	18/3/2026	7/4/2026	
8	Thẩm định báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	Sở Xây dựng		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	7	7/4/2026	14/4/2026	
9	Phê duyệt báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	UBND tỉnh		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	2	14/4/2026	16/4/2026	
10	Tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng Thi công xây dựng tiểu dự án thành phần (<i>Gói thầu quy mô nhỏ < 10 tỷ thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 9 ngày; lập HSMT 3 ngày; đánh giá HSDT 3 ngày</i>)	Chủ đầu tư dự án thành phần			16	16/4/2026	2/5/2026	
11	Khởi công dự án thành phần GPMB, TĐC	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường.	5	2/5/2026	7/5/2026	
III	Khởi công công trình chính (Do Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện, ngay sau khi phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường liên quan			10/10/2026	

Số: /KH-UBND Điện Biên, ngày tháng 02 năm 2026

DỰ THẢO

KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư các
Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh**

Thực hiện Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 14/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và sửa đổi Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy (tại cuộc họp ngày 10/01/2026).

Để đảm bảo công tác tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh được kịp thời; Đảng ủy UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về Thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

- Hoàn thiện các tuyến đường giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, tạo đột phá kết nối liên kết vùng; mở ra không gian phát triển mới và tạo điều kiện khai thác tiềm năng, thế mạnh về phát triển dịch vụ, du lịch của tỉnh Điện Biên, Sơn La và khu vực Tây Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

- Xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành) để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, tính khoa học và khả thi.

- Đảm bảo sự vào cuộc một cách chủ động, quyết liệt, quyết tâm, sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công việc; đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH

1. Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư: Thời gian hoàn thành dự kiến ngày 06/3/2026.

2. Thực hiện và khởi công dự án thành phần: giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư: Thời gian hoàn thành ngày 07/5/2026.

3. Khởi công công trình chính: Dự kiến ngày 10/10/2026.

(có chi tiết như phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án đảm bảo các mốc thời gian đã được phê duyệt theo Kế hoạch này; đồng thời là cơ quan thường trực của Dự án để chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp kết quả tổ chức thực hiện Dự án khi có yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Tài chính về việc cho ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư, thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo NCKT, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn Dự án; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung báo cáo, xin ý kiến để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương của Dự án đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, UBND các xã, phường nơi có dự án đi qua thực hiện việc kiểm đếm về rừng, đất rừng, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Các sở, ngành, tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này.

5. UBND các xã, phường¹ nơi có dự án đi qua tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, phối hợp với các chủ đầu

¹ Đối với Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang đi qua các xã: Mường Lan, Mường Ảng, Mường Phăng, Thanh An, Sam Mứn và các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh. Đối với Dự án Nâng cấp đường từ Quốc lộ 12 đi cửa khẩu A Pa Chải đi qua các xã: Na Sang, Si Pha Phìn, Mường Chà, Quảng Lâm, Nậm Kè, Mường Toong, Mường Nhé, Sín Thầu.

tư hoàn thành việc đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng để dự án sớm khởi công và hoàn thành đúng theo kế hoạch.

Trên đây Kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư các Dự án hạ tầng giao thông chiến lược trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 275-TB/VPTW ngày 04/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng. UBND yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT Đảng ủy UBND tỉnh;
- Các sở: XD, Tài chính; NT&MT;
- Ban Quản lý dự án các CTGT;
- Lưu: VT, TH.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Văn Lương

PHỤ LỤC 1

Tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /02/2026 của UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
I	Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư					12/11/2025	6/3/2026	
1	Tổ chức khảo sát, lập báo cáo NCTKT						29/1/2026	
1.1	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát	Sở Xây dựng			2	20/11/2025	22/11/2025	Đã thực hiện xong
1.2	Lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	3	22/11/2025	25/11/2025	Đã thực hiện xong
1.3	Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn			25	25/11/2025	20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.4	Kiểm tra, rà soát thực địa xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường			20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.5	Báo cáo kết quả khảo sát	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng	1	20/12/2025	21/12/2025	Đã thực hiện xong
1.6	Nghiệm thu kết quả khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	21/12/2025	22/12/2025	Đã thực hiện xong
1.7	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ Lập báo cáo NCTKT, thẩm tra	Sở Xây dựng			2		20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.8	Lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo NCTKT, Nhà thầu thẩm tra	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	4		24/12/2025	Đã thực hiện xong
1.9	Lập báo cáo NCTKT	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng, các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.10	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn thẩm tra		Sở Xây dựng; Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	15	11/1/2026	26/1/2026	Đã thực hiện xong
1.11	Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.12	Lập sơ bộ đánh giá tác động môi trường.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.13	Thỏa thuận với tỉnh Sơn La về vị trí đầu nối	UBND tỉnh	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	6	21/1/2026	27/1/2026	Đã thực hiện xong
1.14	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi theo báo cáo thẩm tra, ý kiến tham gia	Đơn vị tư vấn		Đơn vị tư vấn thẩm tra	1	27/1/2026	28/1/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
1.15	Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	28/1/2026	29/1/2026	
2	Làm việc với Bộ Tài chính về nguồn vốn và phương án đầu tư							
2.1	Văn bản gửi Bộ Tài chính về việc cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	1	29/1/2026	30/1/2026	
2.2	Bộ Tài chính có văn bản cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	Bộ Tài chính	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	5	30/1/2026	4/2/2026	
3	Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn							
3.1	Sở Tài chính tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (Sở Xây dựng đã đề nghị Sở Tài chính)	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng	3	23/1/2026	25/1/2026	
3.2	UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định (giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành viên tham gia). - Quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư công	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành.	3	25/1/2026	28/1/2026	
4	Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	12	29/1/2026	10/2/2026	Nội dung thẩm định bao gồm nội dung thẩm định chủ chương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
4.1	Gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan liên quan	UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành; Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	1	29/1/2026	30/1/2026	
4.2	Làm việc với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.	Các Bộ, ngành liên quan	Giám đốc các Sở, ngành liên quan	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	7	30/1/2026	6/2/2026	
4.3	Họp hội đồng thẩm định, ban hành báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành.	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	5	6/2/2026	11/2/2026	
5	Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định	Đơn vị tư vấn			2	6/2/2026	8/2/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
6	Hội đồng thẩm định trình Báo cáo thẩm định đến UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	8/2/2026	9/2/2026	
7	Họp UBND, Đảng ủy UBND tỉnh và Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	10/2/2026	11/2/2026	
8	Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư (Bao gồm cả thời gian nghỉ Tết nguyên đán)	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	15	11/2/2026	26/2/2026	
9	Ban Chấp hành Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	2	26/2/2026	28/2/2026	
10	Trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	2	28/2/2026	2/3/2026	
11	Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh			3	2/3/2026	5/3/2026	
12	Họp HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư	HĐND tỉnh	UBND tỉnh		1	5/3/2026	6/3/2026	
13	Tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Điện Biên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.	Chính phủ	Sở Tài chính		3	6/3/2026	9/3/2026	thực hiện đồng thời với quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
14	Giao chủ đầu tư các dự án thành phần	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành, Ban QLDA CCT Giao thông, UBND các xã, phường.	2	6/3/2026	8/3/2026	
II	Thực hiện dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư					8/3/2026	7/5/2026	
1	Xác định ranh giới GPMB dự án, từ Hồ sơ báo cáo NCKT	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn	Chủ đầu tư dự án thành phần	2	8/3/2026	10/3/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
2	Lựa chọn một số nội dung thuộc dự án thành phần <i>(có cấu phần xây dựng như: Xây dựng điểm Tái định cư; di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật...; ưu tiên các dự án có hạn mức lập Báo cáo KTKT để đảm bảo tiến độ khởi công công trình)</i>	Chủ đầu tư dự án thành phần		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.	1	8/3/2026	9/3/2026	
3	Thực hiện việc kiểm đếm về rừng, đất rừng, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng	Sở Nông nghiệp và Môi trường		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.				
4	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	9/3/2026	12/3/2026	
5	Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị DA (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	12/3/2026	15/3/2026	
6	Lựa chọn nhà thầu, ký kết một số Hợp đồng tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị DA tiểu dự án thành phần <i>(dự kiến giá gói thầu < 800 triệu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn)</i>	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	15/3/2026	18/3/2026	
7	Lập báo cáo KTKT dự án, thẩm tra, trình thẩm định tiểu dự án thành phần <i>(lựa chọn Bao gồm cả chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng...)</i>	Chủ đầu tư dự án thành phần		Các đơn vị tư vấn	20	18/3/2026	7/4/2026	
8	Thẩm định báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	Sở Xây dựng		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	7	7/4/2026	14/4/2026	
9	Phê duyệt báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	UBND tỉnh		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	2	14/4/2026	16/4/2026	
10	Tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng Thi công xây dựng tiểu dự án thành phần <i>(Gói thầu quy mô nhỏ < 10 tỷ thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 9 ngày; lập HSMT 3 ngày; đánh giá HSDT 3 ngày)</i>	Chủ đầu tư dự án thành phần			16	16/4/2026	2/5/2026	
11	Khởi công dự án thành phần GPMB, TĐC	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường.	5	2/5/2026	7/5/2026	
III	Khởi công công trình chính <i>(Do Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện, ngay sau khi phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án)</i>	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường liên quan			10/10/2026	

PHỤ LỤC 2
Kế hoạch tổ chức thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp đường từ quốc lộ 12 đi cửa khẩu A Pa Chải
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /01/2026 của UBND tỉnh)

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
I	Lập, thẩm định, quyết định Chủ trương đầu tư					12/11/2025	6/3/2026	
1	Tổ chức khảo sát, lập báo cáo NCKT						29/1/2026	
1.1	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, khảo sát	Sở Xây dựng			2	20/11/2025	22/11/2025	Đã thực hiện xong
1.2	Lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	3	22/11/2025	25/11/2025	Đã thực hiện xong
1.3	Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn			25	25/11/2025	20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.4	Kiểm tra, rà soát thực địa xác định diện tích rừng cần chuyển mục đích sử dụng	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường			20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.5	Báo cáo kết quả khảo sát	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng	1	20/12/2025	21/12/2025	Đã thực hiện xong
1.6	Nghiệm thu kết quả khảo sát	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	21/12/2025	22/12/2025	Đã thực hiện xong
1.7	Lập, phê duyệt đề cương nhiệm vụ Lập báo cáo NCKT, thẩm tra	Sở Xây dựng			2		20/12/2025	Đã thực hiện xong
1.8	Lựa chọn nhà thầu thực hiện lập báo cáo NCKT, Nhà thầu thẩm tra	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	4		24/12/2025	Đã thực hiện xong
1.9	Lập báo cáo NCKT	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng, các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.10	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Đơn vị tư vấn thẩm tra		Sở Xây dựng; Đơn vị tư vấn; Ban QLDA CCT Giao thông.	15	11/1/2026	26/1/2026	Đã thực hiện xong
1.11	Lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.12	Lập sơ bộ đánh giá tác động môi trường.	Đơn vị tư vấn		Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường.	30	24/12/2025	23/1/2026	Đã thực hiện xong
1.13	Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi theo báo cáo thẩm tra, ý kiến tham gia	Đơn vị tư vấn		Đơn vị tư vấn thẩm tra	2	26/1/2026	28/1/2026	
1.14	Trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án	Sở Xây dựng		Đơn vị tư vấn	1	28/1/2026	29/1/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
2	Làm việc với Bộ Tài chính về nguồn vốn và phương án đầu tư							
2.1	Văn bản gửi Bộ Tài chính về việc cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	1	29/1/2026	30/1/2026	
2.2	Bộ Tài chính có văn bản cho ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án đầu tư.	Bộ Tài chính	Sở Tài chính	Sở Xây dựng; Ban QLDA CCT Giao thông; Đơn vị tư vấn.	7	30/1/2026	6/2/2026	
3	Thành lập hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn							
3.1	Sở Tài chính tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt (Sở Xây dựng đã đề nghị Sở Tài chính)	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Sở Xây dựng	3	23/1/2026	25/1/2026	
3.2	UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định (giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu thành viên tham gia). - Quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư công	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành.	3	25/1/2026	28/1/2026	
4	Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	12	29/1/2026	10/2/2026	Nội dung thẩm định bao gồm nội dung thẩm định chủ chương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng
4.1	Gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, các cơ quan liên quan	UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành; Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	1	29/1/2026	30/1/2026	
4.2	Làm việc với các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, tham gia ý kiến thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.	Các Bộ, ngành liên quan	Giám đốc các Sở, ngành liên quan	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	7	30/1/2026	6/2/2026	
4.3	Họp hội đồng thẩm định, ban hành báo cáo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi	Hội đồng thẩm định	Các sở, ngành.	Đơn vị tư vấn; các cơ quan có liên quan.	2	6/2/2026	8/2/2026	
5	Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định	Đơn vị tư vấn			2	6/2/2026	8/2/2026	
6	Hội đồng thẩm định trình Báo cáo thẩm định đến UBND tỉnh	Hội đồng thẩm định	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	8/2/2026	9/2/2026	
7	Họp UBND, Đảng ủy UBND tỉnh và Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	UBND tỉnh	Sở Tài chính	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.	1	10/2/2026	11/2/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
8	Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư (Bao gồm cả thời gian nghỉ Tết nguyên đán)	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	15	11/2/2026	26/2/2026	
9	Ban Chấp hành Tỉnh ủy họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư	Văn phòng Tỉnh ủy	Đảng ủy UBND tỉnh	Đơn vị tư vấn; các sở, ngành; Ban QLDA CCT Giao thông; UBND các xã, phường; các cơ quan có liên quan.	2	26/2/2026	28/2/2026	
10	Trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư	UBND tỉnh	Sở Tài chính	<i>Đơn vị tư vấn; các sở, ngành.</i>	2	28/2/2026	2/3/2026	
11	Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra về dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư	Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh			3	2/3/2026	5/3/2026	
12	Họp HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư	HĐND tỉnh	UBND tỉnh		1	5/3/2026	6/3/2026	
13	Tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tỉnh Điện Biên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn.	Chính phủ	Sở Tài chính		3	6/3/2026	9/3/2026	thực hiện đồng thời với quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
14	Giao chủ đầu tư các dự án thành phần	Chủ tịch UBND tỉnh	Sở Tài chính	Các sở, ngành, Ban QLDA CCT Giao thông, UBND các xã, phường.	2	6/3/2026	8/3/2026	
II	Thực hiện dự án thành phần: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư					8/3/2026	7/5/2026	
1	Xác định ranh giới GPMB dự án, từ Hồ sơ báo cáo NCTKT	Sở Xây dựng	Đơn vị tư vấn	Chủ đầu tư dự án thành phần	2	8/3/2026	10/3/2026	
2	Lựa chọn một số nội dung thuộc dự án thành phần (có cấu phần xây dựng như: Xây dựng điểm Tái định cư; di dời, hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật...; ưu tiên các dự án có hạn mức lập Báo cáo KTKT để đảm bảo tiến độ khởi công công trình)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Đơn vị tư vấn; UBND các xã, phường.	1	8/3/2026	9/3/2026	
3	Thực hiện việc kiểm đếm về rừng, đất rừng, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng	Sở Nông nghiệp và Môi trường		Đơn vị tư vấn; UBND các xã				
4	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	9/3/2026	12/3/2026	

STT	Nội dung công việc	Cơ quan ban hành	Cơ quan tham mưu	Các đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện dự kiến (ngày)	Thời gian bắt đầu (dự kiến)	Thời gian hoàn thành (dự kiến)	Ghi chú
5	Lập, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trong giai đoạn chuẩn bị DA (tiểu dự án thành phần)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	12/3/2026	15/3/2026	
6	Lựa chọn nhà thầu, ký kết một số Hợp đồng tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị DA tiểu dự án thành phần (dự kiến giá gói thầu < 800 triệu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn)	Chủ đầu tư dự án thành phần			3	15/3/2026	18/3/2026	
7	Lập báo cáo KTKT dự án, thẩm tra, trình thẩm định tiểu dự án thành phần (lựa chọn Bao gồm cả chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng...)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Các đơn vị tư vấn	20	18/3/2026	7/4/2026	
8	Thẩm định báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	Sở Xây dựng		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	7	7/4/2026	14/4/2026	
9	Phê duyệt báo cáo KTKT tiểu dự án thành phần	UBND tỉnh		Chủ đầu tư dự án thành phần và các đơn vị tư vấn	2	14/4/2026	16/4/2026	
10	Tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng Thi công xây dựng tiểu dự án thành phần (Gói thầu quy mô nhỏ < 10 tỷ thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu 9 ngày; lập HSMT 3 ngày; đánh giá HSDT 3 ngày)	Chủ đầu tư dự án thành phần			16	16/4/2026	2/5/2026	
11	Khởi công dự án thành phần GPMB, TĐC	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường.	5	2/5/2026	7/5/2026	
III	Khởi công công trình chính (Do Chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện, ngay sau khi phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án)	Chủ đầu tư dự án thành phần		Nhà thầu thi công; UBND các xã, phường liên quan			10/10/2026	